Persona que elabora: Lorena Amelia Almaraz Sánchez

Persona que revisa: Ing. Arq. Luis Joel Romo Castillo

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Temascalapa, México. Nº ENTIDAD FISCALIZABLE: 47 MES CORRESPONDIENTE: (1) JULIO DE 2023

Regresar principal

NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117) 2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134) AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)	TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F Cuentas 1235 + 1235 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA TIPO Y NÚMERO (20)	PÓLIZA FECHA (21)	AVANCE FÍSICO (22)	AVANCE FINANCIERO (23)
2	1235-07-00-00-02 1235-07-00-00-04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y NAYARIT, IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC	1,888,240.96	FAISMUN 2024	1,766,847.43	ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	DEL 07 DE MAYO AL 22 DE MAYO 2024	104,649.59	16,743.94	121,393.53					-			-	-	121,393.53	1,888,240.96	- 0.00	TERMINADA	E-146	01/07/24	100%	100%
5	1235-07-00-00-07	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO AVENIDA A TEMASCALAPA, SAN BARTOLOMÉ ACTOPÁN	SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN	1,767,950.26	FAISMUN 2024		ESTIMACIÓN UNO	DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024	362,047.49	57,927.60	419,975.09					-			-	-	419,975.09	419,975.09	1,347,975.17	TERMINADA	E-128	05/07/24	100%	24%
6	1235-07-00-00-11	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y NAYARIT, IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC	129,105.48	FAISMUN 2024		ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	DEL 01 AL 19 DE ABRIL 2024	111,297.83	17,807.65	129,105.48					-			-	-	129,105.48	129,105.48		TERMINADA	E-130	05/07/24	100%	100%
	TOTALES	3 OBRAS		3,785,296.70					577,994.91	92,479.19	670,474.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,474.10	2,437,321.53	1,347,975.17					

LIC. QUIRINO MENESES WALDO	LIC. PABLO HURTADO TORRES	PROFR. FILIBERTO FERRER ISLAS	ING. ARQ. LUIS JOEL ROMO CASTILLO (ENCARGADO DE DESPACHO)
Presidente(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal	Secretario(a) del Ayuntamiento	Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	09	2024

Ver. 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO Nº 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOS.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM, ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

PRESIDENCIA TEMASCALAPA TIERRA DE TRABAJO Y CAMBIO 2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALAPA, EDO. DE MEX. TEMASCALAPA TIERRA DE TRABAJO Y CAMBIO 2022 - 2024 TESORERIA MUNICIPAL 2022 • 2024

Secretaria del H. Ayuntamiento TEMASCALAPA TIERRA DE TRABAJO Y CAMBIO 2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALAPA, EDO. DE MEX. TEMASCALAPA TIERRA DE TRABAJO Y CAMBIO 2022 - 2024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2022 • 2024

Ver 01/0008